

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.08.2018 по 30.09.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ "ЮЛУК" СЕЛА ЮЛУКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1150280037907
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Спортивный парк
Номер договора о предоставлении гранта	18-1-001418

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.	Приобретены необходимые строительные материалы, оборудование, инвентарь для устройства спортивной площадки и парка Победы.	17.08.2018	28.08.2018	исполнена	По вине руководителя проекта
2.	Изготовлены мобильные (переносные) ворота для мини-футбола и хоккея с шайбой, установлены баскетбольные щиты.	22.08.2018	03.09.2018	исполнена	Строительные материалы доставлены с опозданием
3.	Приобретены спортивный инвентарь для тренировок, турниров, матчей .	24.08.2018	24.08.2018	исполнена	
4.	Проведено соревнование по мини-футболу в которых приняли участие не менее 30 человек. Повышена	25.08.2018	25.09.2018	исполнена	

	заинтересованность детей в занятиях спортом				
5.	Проведено освещение на спортивной площадке и на площадке памятников участникам ВОВ, установлена скважина для заливки льда.	15.09.2018	15.09.2018	исполнена	
6.	Благоустроен парк Победы, в котором участвовали не менее 10 человек.	25.09.2018	25.09.2018	исполнена	
7.	Проведено соревнование по мини-футболу в которых приняли участие не менее 30 человек.	29.09.2018	29.09.2018	исполнена	
8.	Проведены тренировочные игры по футболу, баскетболу в которых приняли участие не менее 40 человек.	30.09.2018	30.09.2018	исполнена)
Дополнительный комментарий					

<p>Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	<p>В ходе реализации первого этапа проекта обустроена спортивная площадки для проведения тренировочных игр и спортивных соревнований по футболу, баскетболу направленных на формирование здорового и трезвого образа жизни жителей ТОС села Юлуково: Изготовлены мобильные (переносные) ворота для мини-футбола и хоккея с шайбой, установлены баскетбольные щиты; Приобретены спортивный инвентарь для тренировок, турниров, матчей; Благоустроен парк Победы; Проведено освещение, установлена скважина для заливки льда; Установлена будка для скважины; Проведены тренировочные игры и соревнования по футболу.</p>
--	---

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1.	Подготовка к реализации проекта	с 01.08.2018 по 10.08.2018	с 01.08.2018 по 30.08.2018	Население с. Юлуково информировано о реализации проекта через социальные сети и способом непосредственных бесед.
Наименование количественного показателя				Значение
Наем рабочих по гражданско-правовым договорам.				6
Население информировано о реализации проекта.				530
2.	Изготовление ворот для мини-футбола и хоккея с шайбой.	с 13.08.2018 по 20.08.2018	с 29.08.2018 по 03.09.2018	Изготовлены мобильные (переносные) ворота для мини-футбола и хоккея с шайбой.

Наименование количественного показателя				Значение
Изготовлены две ворота для мини-футбола, две ворота для хоккея с шайбой из труб и покрашена.				4
3.	Проведение соревнований по мини футболу между уличными командами села Юлуково	с 25.08.2018 по 25.08.2018	с 25.08.2018 по 25.08.2018	Проведены соревнования среди уличных команд. Увеличилась заинтересованности детей в занятиях спортом, в частности футболом. Победители награждены переходящим кубком, почетными грамотами, памятными подарками.
Наименование количественного показателя				Значение
Участвовали команды села Юлуково				32
4.	Изготовление и установка баскетбольных щитов	с 13.08.2018 по 27.08.2018	с 15.09.2018 по 28.09.2018	Изготовлен баскетбольный щит для тренировочных занятий
Наименование количественного показателя				Значение
Изготовлен один баскетбольный щит				1
5.	Приобретение и установка туалета	с 20.08.2018 по 27.08.2018	с 01.09.2018 по 10.09.2018	Установлен туалет в общественном месте.
Наименование количественного показателя				Значение
Приобретен туалет, выкопана яма, бетонирована, установлен				1
6.	Приобретение и доставка необходимо оборудования и инвентаря.	с 06.08.2018 по 31.08.2018	с 15.08.2018 по 31.08.2018	Приобретены необходимые строительные материалы, оборудование, инвентарь для устройства спортивной площадки.
Наименование количественного показателя				Значение
Приобретены строительные материалы на сумму 128582 рублей				1
7.	Установка и проводка электроосвещения	с 20.08.2018 по 15.09.2018	с 01.09.2018 по 15.09.2018	Проведено освещение на спортивной площадке и на площадке памятников участникам ВОВ.
Наименование количественного показателя				Значение
Установлены 7 прожекторов				7
8.	Приобретение спортивного инвентаря.	с 13.08.2018 по 30.09.2018	с 13.08.2018 по 24.08.2018	Приобретены спортивный инвентарь для тренировок, турниров, матчей по мини футболу, волейболу, баскетболу.
Наименование количественного показателя				Значение
Спортивный инвентарь на сумму 43800 рублей				1
9.	Внутреннее ограждение памятников участникам Великой отечественной войны и замена в задней стороне стеку-рабицы на профнастил.	с 10.09.2018 по 30.09.2018	с 15.09.2018 по 20.09.2018	Благоустроен парк Победы, дизайн стал более привлекательным.

Наименование количественного показателя				Значение
Ограждена задняя сторона Парка Победы профнастилом. Длина 63 метр.				10
10.	Бурение скважины и установка станции для заливки льда	с 10.09.2018 по 30.09.2018	с 10.09.2018 по 28.09.2018	Установлена станция для заливки льда.
Наименование количественного показателя				Значение
Бурение скважины вручную, изготовление трубы для скважины, установка, проверка станции				10
11.	Тренировочные игры по футболу, волейболу, баскетболу	с 01.09.2018 по 31.10.2018	с 15.08.2018 по 31.10.2018	Инструктором по физкультуре проведены тренировочные игры по мини-футболу согласно плану. Цель тренировок: формирование здорового образа жизни, повышение уровня спортивного мастерства среди молодежи.
Наименование количественного показателя				Значение
Участвовали молодежь с. Юлуково и гости.				45

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) Количественные результаты	Наименование	показатель
	количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	250
б) Качественные результаты	- приобретение навыков по организации здорового образа жизни, культуре отдыха и поведения; - развитие коммуникативных, спортивных и познавательных способностей детей, укрепление дружбы и взаимопомощи между детьми разных возрастов; - расширение кругозора, умений и навыков в области физической культуры и других видах деятельности; самореализация, саморазвитие и самосовершенствование детей и подростков в процессе участия в мероприятиях.	

<p>Электронные ссылки на публикации и(или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	<p>https://zvezda-gafuri.rbsmi.ru/news/v-yuluke-budet-sportivnyy-park/ https://tabin.rbsmi.ru/news/yuly-tos-y-y-n-grant-otto/ http://yulukovo.ucoz.ru/news/itogi_pervogo_konkursa_prezidentskikh_grantov_v_2018_godu/2018-06-04-41 https://vk.com/yulukovo?w=wall-2305659_2323%2Fall</p>
Фотографии с мероприятий, проведенных в	

отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

Мероприятие: Подготовка к реализации проекта



Скриншот с сайта села Юлуково о проекте
Население информировано о начале реализации проекта

Мероприятие: Изготовление ворот для мини-футбола и хоккея с шайбой.



Ворота для мини футбола 1
Изготовлены мобильные (переносные) ворота для мини-футбола



Ворота для мини футбола 2
Изготовлены мобильные (переносные) ворота для мини-футбола



Ворота хоккей
Изготовлены две ворота для хоккея с шайбой

Мероприятие: Проведение соревнований по мини футболу между уличными командами села Юлуково



Соревнования
Соревнование по мини футболу между уличными командами



Положение 25.08.2018

Положение о проведении первенства села Юлуково среди уличных команд села Юлуково по мини-футболу.

Протокол соревнований
первенства села Юлуково среди уличных команд по футболу, 25 августа 2018 года.

№	Команда	Результат игры					очки	штраф
		1	2	3	4	5		
1	«Юлуковский»	X	3:2	0:2	2:1			7
2	«Дружба»		X	2:1	1:0			5
3	«Спартак»			X	1:0			3
4	«Трудовые резервы»				X			1
5						X		0
6							X	0

Главный судья: С.П.Сидоров

Секретарь: _____

Указание на количество игроков в игре при проведении соревнований отсутствует.

Шаг 1 - 4 минуты			Шаг 2 - 4 минуты		
18:00	20:00	22:00	18:00	20:00	22:00
1,2	0,0	0,0	1,2	1,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Протокол 1
Протокол соревнований первенства села Юлуково среди уличных команд по футболу. 25 августа 2018 года.



Положение 2
Положение о проведении первенства села Юлуково среди любительских команд села Юлуково по мини-футболу.

Протокол соревнований
первенства села Юлуково по мини-футболу, 29 сентября 2018 года.

№	Команда	Результат игры					очки	штраф
		1	2	3	4	5		
1	«Спартак»	X	2:0	1:0	0:0			6
2	«Юлуковский»		X	1:0	1:1			4
3	«Трудовые резервы»			X	0:0			3
4	«Дружба»				X			1
5						X		0
6							X	0

Главный судья: С.П.Сидоров

Секретарь: _____

Указание на количество игроков в игре при проведении соревнований отсутствует.

Шаг 1 - 4 минуты			Шаг 2 - 4 минуты		
18:00	20:00	22:00	18:00	20:00	22:00
1,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Протокол 29.09.18
Протокол соревнований первенства села Юлуково по мини-футболу, 29 сентября 2018 года.



Сборная
Сборная команда по волейболу с. Юлуково заняла второе место на районных соревнованиях. 11 октября 2018 г.

Мероприятие: Изготовление и установка баскетбольных щитов



Баскетбольный щит
Изготовлен и установлен баскетбольный щит

Мероприятие: Приобретение и установка туалета



Туалет
Установлен туалет в общественном месте.

Мероприятие: Установка и проводка электроосвещения



Освещение спортплощадки
Проведено освещение на спортивной площадке

Мероприятие: Внутреннее ограждение памятников участникам Великой отечественной войны и замена в задней стороне стеку-рабицы на профнастил.



До ограждения
Задняя сторона парка до ограждения



После ограждения
Задняя сторона парка после ограждения

Мероприятие: Бурение скважины и установка станции для заливки льда



Бурение
Бурение скважины для заливки льда



Скважина
Подготовка установке станции для заливки льда




Будка
Будка для скважины и хранения инвентаря и оборудования

Мероприятие: Тренировочные игры по футболу, волейболу, баскетболу



Футбол
Тренировочные игры по мини футболу.



План работы инструктора
Первый лист плана работы инструктора по физкультуре по обучению игровым видам спорта (футбол, хоккей) Срок реализации с 1 августа 2018 г. по 30 июня 2019 г.



Футбол1
Тренировочные игры по мини футболу, учащиеся.



Футбол2
Тренировочные игры по футболу, сентябрь

<p>Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p>	<table border="1" data-bbox="752 252 2049 300"> <thead> <tr> <th data-bbox="752 252 1144 300">Название</th> <th data-bbox="1144 252 1597 300">Описание</th> <th data-bbox="1597 252 1919 300">Файл</th> <th data-bbox="1919 252 2049 300">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" data-bbox="752 300 2049 379"> </td> </tr> </tbody> </table>				Название	Описание	Файл	Дата				
Название	Описание	Файл	Дата									
<p>Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления) (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в других разделах)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>												
<p>Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании.</p>	<p>Был организован сбор денежных средств для софинансирования проекта. Были организованы субботники по уборке территории, по бурению скважины.</p>											
<p>Дополнительные документы</p>	<table border="1" data-bbox="752 930 2049 978"> <thead> <tr> <th data-bbox="752 930 1144 978">Название</th> <th data-bbox="1144 930 1597 978">Описание</th> <th data-bbox="1597 930 1919 978">Файл</th> <th data-bbox="1919 930 2049 978">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" data-bbox="752 978 2049 978"> </td> </tr> </tbody> </table>				Название	Описание	Файл	Дата				
Название	Описание	Файл	Дата									
<p>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</p>	<p>Фамилия, имя и отчество: Юлуков Рахимьян Шакирьянович</p>											
<p>Основания полномочий лица, подписывающего отчетность</p>	<p>Отчет подписан на основании Устава</p>											